1

Protocoll

stavební

aufgenommen im Bürgermeisteramte Bodenbach am 30 September 1880.

Gegenstand

ist die Baukommission über Einschreiten des Hr. Heinrich Zeischke um Ansuchen vom 28 September 1880 Z 1101 um die Bewilligung zum Wiederaufbau, resp. zur Adaptierung des seinen mj. Kindern gehörigen durch Schadenfeuer am 28 August 1880 zum großen Theile beschädigten und demolirten Hauses No 39 in Weiher nach den deßfalls vorgelegten Bauplänen.

Der vorliegende durch den Baumeister Herrn Jos. Diessl verfaßte und unterschriebene Bauplan stellt die bebaute und zu bebauende Fläche in Logis von zumeist einem Zimmer und einer Küche, welche Art Wohnungen in Bodenbach am meisten gesucht und an [illegible] Miether leicht vermiethet werden.

Nach dem Bauplane soll das Parterre gänzlich unverändert bleiben, dagegen im hinterseitigen Theile des Gebäudes im 1. Stock die an und für sich schwachen und beschädigten Zwischenmauern, sowie die Stiege und der Abort abgetragen und durch

Einbau neuer Mauern und Herstellung neuer feuersicherer steinerner Stiegen zweckentsprechende Eintheilung erhalten und ebenso wird der 2. Stock mit Corridor, einer Stiege und einer Küche versehen werden.

Der rückwärtig vorzunehmende neue Anbau erstreckt sich auf die Aufführung eines Abortes mit einer Halbmauer und gestützter Wand gewölbt und eines Schlafzimmers, wodurch, wie bereits erwähnt, sowohl im 1. als auch im 2. Stockwerke eine Wohnung, bestehend aus einer Küche und einem Schlafzimmer, gewonnen wird. Ebenso soll der vordere Theil des 2. Stockwerkes durch Einbau von 16 Zoll starker Ziegelmauern in eine Wohnung bestehend aus 2 Zimmern, 1 Alkoven und einem Vorhause, abgetheilt werden.

Der Dachboden soll durchweg mit Ziegel gepflastert und die Dachgehölze einer guten Verbindung mit den Unterzugshölzern gebracht, das Dach selbst mit Schiefer eingedeckt und die Rauchfänge außerhalb des Daches zum Reinigen eingerichtet werden.

Von Seite des zugezogenen Anrainers wurde gegen den beabsichtigten Bau keinerlei Einwendungen er haben.

Nachdem auch Contrahenten in betreff dessen auch in baupolizeilicher Beziehung irgendwelche Anstände sich ergeben, so kann der erbetene Bauconsens mit dem Bemerken ertheilt werden, daß Bauwerber an Commissionskosten 5 fl an Bürgermeisteramte zu erlegen habe.

Geschlossen und gefertigt.

Der Bürgermeister:

Franz Jordan

Rud. Lerche

A. Tampe

Anton Wendt

Josef Flegel

Josef Čejka
Ing. u. Arch.

Fried Zeischky

behördlich autorisirter Baumeister.